

Modul V – Technische Gebäudeausstattung

# Architektonische Planungsprinzipien als Grundlage für eine holzbauadäquate Gebäudetechnik

\_Daniela Koppelhuber, TU Graz (Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft – Arbeitsbereich Gebäudetechnik)





#### Inhalt


- Spezifische Anforderungen an die Gebäudetechnik im mehrgeschossigen Holzbau
- Architektonische Planungsprinzipien als Grundlage für eine holzbauadäquate Gebäudetechnik
- Anpassung der Ausschreibung an gebäudetechnische Anforderungen im Holzbau
- Herausforderungen und Optimierungen in der Ausführung an die ÖBA
- Zusammenfassung



## bau:Holz

## Spezifische Anforderungen an die Gebäudetechnik im mehrgeschossigen Holzbau

- Schutz vor Feuchtigkeit
- **Brandschutz**
- Berücksichtigung des Vorfertigungsgrades
- Zeitersparnis Montagearbeiten Holzbau auf Ausbaugewerke übertragen



- Vermeidung erhöhter Kosten durch Mehraufwand Koordination und Montage Gebäudetechnik
- Verhalten der Nutzer nicht kalkulierbar
  - → Planung

- → Ausführung
- → Ausschreibung
  → Nachbetreuung



Quelle: KÖHNKE, E.: Holzbau, die neue quadriga 4/2007, S.27





proHolz Austria I zt : akademie



#### Inhalt

- Spezifische Anforderungen an die Gebäudetechnik im mehrgeschossigen Holzbau
- Architektonische Planungsprinzipien als Grundlage für eine holzbauadäquate Gebäudetechnik
- Anpassung der Ausschreibung an gebäudetechnische Anforderungen im Holzbau
- Herausforderungen und Optimierungen in der Ausführung an die ÖBA
- Zusammenfassung





## 6 Gestaltungsrichtlinien von Prof. G. Hausladen et al./ TU-München 2008 definiert

- Beziehen sich auf vorgefertigte Installationen
- Grundsätze können bei differenzierten
   Vorfertigungsstufen sowohl im Holzbau auch in der Gebäudetechnik angewendet werden
- Sind bereits in einer frühen Phase der Architektur-Planung zu berücksichtigen
  - → Grundsatz
  - → Praxis




Quelle: HAUSLADEN, G.: Holzbau der Zukunft Teilprojekt 12. Modulare, vorgefertigte Installationen in mehrgeschossigen Holzbauwerken, 2008, Titelseite





## 1. Grundsatz: Zentrale Trassenführung

- VertikaleInstallationsschächte
- HorizontaleInstallationstrassen




#### **Praxis**

- Vertikale Schächte Standard
- Horizontale Installationstrassen bzw. gebündelte Leitungsführung fehlen

# 2. Grundsatz: Trennung und Entkopplung der Installationen von Tragwerk und Ausbau

- Unabhängigkeit von tragender Konstruktion und Ausbau
- Reversible Verbindung



Quelle Abbildungen: SCHICKHOFER, G.: 1. Klagenfurter Holzbau-Fachtagung 2014, S. A19. Nach HAUSLADEN, G.: Holzbau der Zukunft Teilprojekt 12. Modulare, vorgefertigte Installationen in mehrgeschossigen Holzbauwerken, 2008, S. P12-46

#### **Praxis**

- Leitungen in Vorsatzschalen
- Vorwandinstallationen
- Leitungsführung im Fußbodenaufbau Standard
- Keine reversible Rohrverbindungen (verpresst, verschweißt)




## bau:Holz

## Planungsprinzipien für eine holzbauadäquate TGA

#### 3. Grundsatz: Dauerhafte Zugänglichkeit

- Haustechnikkomponenten gut und zentral zugänglich
- Möglichkeit der zerstörungsfreien Öffnung von Installationstrassen




#### **Praxis**

- Installationsschächte geschlossen bzw. nur kleine Wartungsöffnungen
- Zusätzlich verbaut
   Anordnung im
   Wohnungsverband ohne
   zentralen Zugang

## 4. Grundsatz: Platzreserven

 Platzreserven für Montage, Reparatur und künftige Erweiterungen/ Adaptierungen



Quelle Abbildungen: SCHICKHOFER, G.: 1. Klagenfurter Holzbau-Fachtagung 2014, S. A19. Nach HAUSLADEN, G.: Holzbau der Zukunft Teilprojekt 12. Modulare, vorgefertigte Installationen in mehrgeschossigen Holzbauwerken, 2008, S. P12-46

#### **Praxis**


 Installationsschachtgrößen meist auf ein Minimum reduziert





#### 5. Grundsatz: Vorkonditionierte Hohlräume

- Anforderungen Wärme-,
   Schall- und Brandschutz
- Vorgefertigte, in den Bauteil integrierte Hohlräume



Quelle: HAUSLADEN, G.: Holzbau der Zukunft Teilprojekt 12. Modulare, vorgefertigte Installationen in mehrgeschossigen Holzbauwerken, 2008, S. P12-80

#### **Praxis**

- Wird nicht ausgeführt –
   Schächte Leichtbau (GK)
   Standard
- T.W. Fehlende technische Entwicklung
- Fehlendes Budget

# 6. Grundsatz: Vorgefertigte Komponenten

- Einsatz vorgefertigter Technikkomponenten, Rohre und Sanitärelemente
- Genormte Anschlüsse und handelsübliche Größen für künftig herstellerunabhängige Reparatur bzw. Tausch

#### **Praxis**

- Einbau Montageelemente (Sanitär) Standard
- Einsatz vorgefertigter Komponente (z.B. Dachaufsätze) zu kostspielig





#### Weitere anwendbare Planungsprinzipien für Holzbauweisen

- Integrale Planung Detailabklärungen mit allen Beteiligten (PlanerInnen und Ausführende) VOR Ausführungsbeginn
- Minimierung der Längen von wasserführenden Leitungen
- Installation wasserführender Leitungen auf eine Art die Leckagen rasch erkennbar macht, z.B.
  - In kontrollierbare Wänden/ Vorsatzschalen
  - In abgehängte Decken
  - sichtbare Verlegung/ z.B. Sockelleisten
- Verwendung vorgefertigter Komponenten (Montagesysteme, Schachtköpfe) zur Verringerung von Montagefehlern

Quelle: http:// www.geba-vent.de/ vent/ upload/ 01\_broschueren/ Flachdach/ 06\_FDL\_RZ02.jpg. 2017








#### Weitere anwendbare Planungsprinzipien für Holzbauweisen

- Reduktion von Rohrverbindungen
- Vermeidung von Rohrverbindungen im Fußbodenbereich
- Rohrverbindungen in sichtbarem Bereich anordnen
- → Rohrverbindungen sind Schwachstellen



Quelle: TU Grazi iBBW, 2019









#### Weitere anwendbare Planungsprinzipien für Holzbauweisen

 Vermeidung von Rohrverbindungen im Fußbodenbereich bei Heizungsleitungen mittels Spaghettisystem mit Heizkreisverteiler

#### Schema T-Installation



Schema Spaghettisystem







iBBW. 2018

Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017 Quelle: TU Graz/





proHolz Austria I zt : akademie



Weitere anwendbare Planungsprinzipien für Holzbauweisen

Frühzeitige detaillierte Leitungsführungsplanung

#### Konsequenzen von unzureichender Planung:

Leitungsführung gemäß Installateur:

#### Weg des geringsten Widerstands

- → Fehlender Schutz durch Sekundärabdichtung
- → Fehlende Dokumentation der Leitungsführung
- → Mehrmenge an Leitungen (im Bsp. 9 %)
- → Mehrkosten rd. 3.500 €





Quelle: TU Graz/iBBW, 2017



#### Inhalt

- Spezifische Anforderungen an die Gebäudetechnik im mehrgeschossigen Holzbau
- Architektonische Planungsprinzipien als Grundlage für eine holzbauadäquate Gebäudetechnik
- Anpassung der Ausschreibung an gebäudetechnische Anforderungen im Holzbau
- Herausforderungen und Optimierungen in der Ausführung an die ÖBA
- Zusammenfassung






## Positionen für Schlitze und Öffnungen LG 36 – Holzbauarbeiten

In der Leistungsbeschreibung vorzusehen:

- Installationsschlitze werkseitig
- Dosenbohrungen werkseitig
- → Voraussetzung: Frühzeitige detaillierte Gebäudetechnikplanung

#### Reservepositionen vorsehen:

- Nachträgliches Herstellen von Öffnungen
- Analog "Kernbohrungen im mineralischen Massivbau"





Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017/ 2018





Positionen für Schlitze und Öffnungen LG 36-Holzbauarbeiten in LB-HB-021 (31.12.18)

361136	Im Werk hergestellte Installationsschlitze und Dosenbohrungen für Holzmassivwand Brettsperrho	olz.		
361136A	Holzmassivwand BSP Installationsschl.offen (werkss.)	m		
	Offener Installationskanal.  Maximaler Breite bis:			
	Maximale Tiefe bis:			
361136B	LB-Version: 21			
	Holzmassivwand BSP Installationsschl.geschl.(werkss.)	m		
361136C	Holzmassivwand BSPInstallationsschl.Dosenbohrung (werkss.)	Stk		
	Dosenbohrungen.			
	maximaler lichter Durchmesser:			

Quelle: TU Graz/ iBBW, 2018



maximale Tiefe:

LB-Version: 21

Quelle: BMDW: LB-HB-021, LG 36, 2018



#### Positionen für Schlitze und Öffnungen

LG 36-Holzbauarbeiten in LB-HB-021 (31.12.18)

361156 Aufzahlung (Az) auf Holzmassivwand Brettsperrholz (W/BSP) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

361156A Az W/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300

LB-Version: 21

361156C Az W/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300

Durchmesser über 300 mm:

LB-Version: 21

361156D Az W/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2

LB-Version: 21

361156F Az W/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2

LB-Version: 21

Quelle: BMDW: LB-HB-021, LG 36, 2018



Stk

Quelle: TU Graz/ iBBW. 2017






### Positionen für Schlitze und Öffnungen

LG 36-Holzbauarbeiten in LB-HB-021 (31.12.18)

- Nachträgliche Wanddurchführungen im Holzbau bei ungeeignetem Werkzeug der Gebäudetechnik-Ausführenden sehr zeitintensiv
- Kosten werden an Bauherrn weitergegeben, bei fehlenden Positionen als kostenintensiven Regieleistungen verrechnet





Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017





## Positionen für Schlitze und Öffnungen LG 36 – Holzbauarbeiten

#### Nachträgliche Bohrungen durch BSP-Wand

#### Bsp.: 4 Bohrungen durch BSP-Wand

- Versuch Akku-Bohrer (leer!)
- Bohrer aus Lager (KG) holen
- Strom mit Verlängerungskabel bereitstellen
- 3 Arbeitsschritte (1x vorbohren, mit Dosenbohrer beidseitig nachbohren)
- Mehrmaliger Bohrertausch
- Ohne Späne wegräumen
- → Gesamt 4 Öffnungen BSP ca. 25 Min.
- → Summe Bsp.-Wohnbau 17 Stunden



Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017






Positionen für Leibungsverkleidungen Schächte

LG 39 – Trockenbauarbeiten

In der Leistungsbeschreibung vorzusehen:

- Leibungsverkleidung mit GKF-Platten bei Deckendurchbrüchen von Installationsschächten
- Keine Pos. in der LB-HB-021, LG 39-Trockenbauarbeiten vorgesehen
- → Zusatzposition durch Ausschreibenden
- → Vorab Abklärung Anforderungen an das Weichschottsystem



Quelle: TEIBINGER, M. (2013): Brandabschottung im Holzbau. HFA. Schachttyp A



Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017





#### Positionen für zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen



#### 8.3 Nutzwasser

Wasserführende Leitungen sind so auszuführen, dass kein schädliches Oberflächenkondensat entsteht.

Wasserführende Leitungen in Außenwänden sind entweder so in die Wand einzubauen, dass diese auf der Innerseite der Dämmebene liegen und eine luftdichte Ausführung gegeben ist, oder sie sind in raumseitigen Installationswänden zu führen.

In Feuchträumen (Badezimmer, Duschraum u. dgl.) ist die Tragkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen; dies kann zB mittels Schnellerkennung durch Inspektionsöffnungen und Feuchteindikatoren oder mittels Abdichtungsmaßnahmen gemäß ÖNORM B 3407 und ÖNORM B 3692 erreicht werden.

Medieninhaber
Austrian Standar
Otterreichische Normungsinstitut
Heinestraße 38, 1020 Wien
Copyright 9, Austrian Standards Institute 2017
Alle Rechte vorbehalten Nachdruck oder
Vervielähigung, Ausnahme auf oder in sorstige Medien
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!
E-Mail-publishing@austrian-standards.at/nutzungsrechte
Verkauf von in: und ausländischen Normen und
Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien und der

uständig Komitee 019 Holzhaus- und Fertighausbau

Planung und Ausführung von Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten Planung und Ausführung von

Bauwerksabdichtungen

Quelle: AUSTRIAN STANDARD INSTITUTE (2017): ÖNORM B 2320:2017: Wohnhäuser aus Holz – Technische Anforderungen





#### Positionen für zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen

LG 12 – Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden


LG 21 – Dachabdichtungsarbeiten

LG 24 – Fliesen- und Plattenlegearbeiten

- → Wie schaut die Abdichtung aus?
- → Wer führt die Abdichtung aus?
- **→** Haftung?
- → Welche Leistungsgruppen/
  Positionen werden verwendet?



Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017







#### Positionen für zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen

LG 12 – Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

LG 21 – Dachabdichtungsarbeiten


LG 24 – Fliesen- und Plattenlegearbeiten

- → Ablauf Ja/ Nein
- → Sonstige Indikatoren für Wasseraustritt z.B. Feuchtesensoren
  - → LV HKLS
  - → LV Elektro
  - → LV Abdichtung













#### Positionen für zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen

LG 12 – Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

LG 21 – Dachabdichtungsarbeiten

LG 24 – Fliesen- und Plattenlegearbeiten

- → Ausführung von Installations-Durchdringungen
  - Dichtmanschetten, auf Abdichtungssystem abgestimmt
  - oder Vermeidung von Durchdringungen im Hochzugsbereich









Quellen: www.sopro.com; www.wedi.de

Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017, 2018 BBW



#### Positionen für zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen

LG 12 – Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

LG 21 – Dachabdichtungsarbeiten

LG 24 - Fliesen- und Plattenlegearbeiten

- → Montage Bodenleitungen
  - Vermeidung von Verschraubungen
    - Geklebte Fixierung von Leitungen
  - (Verwendung von Dichtschrauben)
  - (Verwendung von Dichtmassen)
  - (Verwendung von Dichtbändern)
  - → Abhängig vom gewählten Abdichtungssystem
  - → Abstimmung mit Abdichter
  - → GEWÄHRLEISTUNG






Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017, 2018





#### **Abdichtungsversuch HFA**




147 100	
4	
-	
	G. O. Land St. Company of the Compan
7 19	
	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

2		Dichtmasse	Dichtband	keine Abdichtung
		Α	В	С
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
ì	6			
١	7			
ı	1 2 3 4 5 6 7 8			
	9			
	10			

Schweissbahn FPO

Kunststoff-

Bitumen-KSK- Bahn 3,0 mm				
Dichtmasse	Dichtband	keine Abdichtung		
D	E	F		



Quelle: HFA, 2018:
Gesamter Probekörper
zur Untersuchung der
Dichtheit der zweiten
Abdichtungsebene nach
Penetration durch
Befestigungsmittel mit
seitlicher Abdichtung und
Hochzug zum Befüllen
mit Wasser.
Probekörper 24 h 10 cm
hoch unter Wasser
gesetzt.

proHolz Austria I zt : akademie

## bau:Holz

## Anpassung der Ausschreibung für den Holzbau

#### Positionen für zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen

LG 12 – Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden

LG 21 – Dachabdichtungsarbeiten

LG 24 – Fliesen- und Plattenlegearbeiten

- → Montage Bodenleitungen
  - BESSER: Vermeidung von Bodeninstallationen
    - Auf ausreichende Dimensionierung der Hohlräume achten!



Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017

→ LG 36 – Holzbauarbeiten




→ LG 39 – Trockenbauarbeiten

## bau:Holz

## Anpassung der Ausschreibung für den Holzbau

## Positionen für zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen

ODER/ UND Montage von Feuchtesensoren → LV – Elektro





Quelle: HFA, 2018: Sensorsystem der Fa. EPI GmbH, bestehend aus einem Folienmaterial auf Zellulosebasis mit elektrisch leitfähiger Farbe bedruckt.

#### Zu berücksichtigen:

- Sensoren Ifm je Bad
- Ausleseeinheit (16 Anschlüsse)
- Kabelanschluss zu Ausleseeinheit
- Wartungsvertrag f
   ür Auswertung
  - → Wenig Erfahrungsberichte für Sanitärräume







#### Inhalt

- Spezifische Anforderungen an die Gebäudetechnik im mehrgeschossigen Holzbau
- Architektonische Planungsprinzipien als Grundlage für eine holzbauadäquate Gebäudetechnik
- Anpassung der Ausschreibung an gebäudetechnische Anforderungen im Holzbau
- Herausforderungen und Optimierungen in der Ausführung an die ÖBA
- Zusammenfassung





- 1. Einfluss der Planung auf die Qualität der Ausführung?
- 2. Einfluss der Ausschreibung auf die Ausführung?
- 3. Wie gehen Bauleitung und Ausführende mit "neuen" Herausforderungen um?
  - Schnittstellen mit anderen Gewerken
    - Unterschiedliche Montagegeschwindigkeit Holzbau sowie Ausbaugewerke
    - Zusätzliche holzbauspezifische Leistungen (z.B. Sekundärabdichtung)
  - Abweichungen vom "gewohnten Ausführungsstandard" Sensibilisierung der Ausführenden
    - Neue umzusetzende Detailausbildungen und Anschlüsse
    - Vermeidung von Rohrverbindungen (Fittings) im Fußbodenaufbau
    - Vermeidung/ Reduktion der Leitungsführung im Fußbodenbereich
- 4. Vermeidung von Mehrkosten durch erhöhten Koordinations- und Kontrollaufwand



Durchführung von Bauablaufanalysen





## Bauablaufanalysen gemäß REFA Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung

#### Vorstellung der Baustellen

#### Holzbau 1

- 4 Obergeschoße/ 38 Wohnungen
- 2D-Wandelemente BSP und Holzrahmenbau
- mit Installation TGA auf Baustelle

#### Holzbau 2


- 3 Obergeschoße/ 119 Zimmer/Bad-Module
- 3D-Raummodule, schlüsselfertige Vorfertigung
- mit Installation TGA in Werkhalle

#### Holzbau 3

- 2 bis 4 Obergeschoße/ 56 Wohnungen
- 2D-Wandelemente BSP und Holzrahmenbau
- mit Installation TGA auf Baustelle










# Herausforderungen in der Ausführung an die ÖBA Bauablaufanalysen gemäß REFA Beispiel Aufnahmebogen Multimomentaufnahme



- ← Beobachtungsintervall alle 5 Minuten
- ← Gleichzeitige Aufnahme mehrerer Monteure

1

Liste mit Tätigkeiten (Teilvorgänge)





# Herausforderungen in der Ausführung an die ÖBA Bauablaufanalysen gemäß REFA - Ergebnisse

Kategorie	Ein- heit	Holzbau 1 Baustelle	Holzbau 2 Werkhalle	Holzbau 3 Baustelle	
Anzahl der Daten MMA	[n]	740	1017	350	2107
Entspricht Zeit	[Min]	3700	5085	1750	
	[Std]	61,67	84,75	29,17	176 Std
Beobachtungszeit	[Std]	32,75	21,75	11,75	
Tätigkeit	[%]	73	73	90	
Unterbrechung	[%]	26	14	9	
Nicht erkennbar	[%]	1%	13	1%	
<ul><li>Summe Tätigkeit</li><li>Summe Unterbrechung</li><li>nicht erkennbar</li></ul>		73%	13% 14% 73%	9%	
					\



# Herausforderungen in der Ausführung an die ÖBA Bauablaufanalysen gemäß REFA - Ergebnisse

Kategorie Unt	erbrechung	Holzbau 1 Baustelle	Holzbau 2 Werkhalle	Holzbau 3 Baustelle
Ablaufbedingt		21%	18%	53%
Störungsbeding	gt	52%	43%	19%
Erholungsbedir	ngt	17%	22%	22%
Persönlichkeitsbedingt		10%	17%	6%
Anteil Unterbrechur	ng an Gesamtdaten	26%	14%	9%
Anteil Störung	Anteil Störung an Gesamtdaten		6%	2%
<ul><li>Ablaufbedingt</li><li>Störungsbeding</li><li>Erholungsbeding</li><li>Persönlichkeits</li></ul>	igt	10% 17% 52%	17% 18% 22% 43%	6% 22% 53%





# Herausforderungen in der Ausführung an die ÖBA Bauablaufanalysen gemäß REFA - Ergebnisse

Anteil und Kategorie Störungen	Ein- heit	Holzbau 1 Baustelle	Zuordnung Störung Allgemein	Zuordnung Störung Holzbau
Störung im Aufnahmezeitraum Zeitlich – Monetär (Lohn)	[Min.] [Std.] [€]	578 9,6 478 €		
Anteil an Gesamtdaten	[%]	16%		
Sphäre Arbeitsvorbereitung HKLS	[%]	45% 44%	17%	
Sphäre Architektur- und TGA-Planung	[%]	38% 41%	45% ■ Sphäre Planung	
Sphäre ÖBA-Bauleitung	[%]	17% 15%	■ Sphäre AV HKLS ■ Sphäre ÖBA-Bauleitung	





### Schnittstellen mit anderen Gewerken Beispiel zusätzliche holzbauspezifische Leistungen: Zusätzliche Abdichtungsebene gemäß ÖNORM B 2320

- Ausbildung (Durchdringungen, Ablauf, Hochzug)
- Bauablauf (Abdichtung Bodenleitungen Hochzug)
- Leitungsfixierung auf Abdichtung








Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017






#### Schnittstellen mit anderen Gewerken

Beispiel zusätzliche Gewerke und unterschiedliche Montagegeschwindigkeit Holzbau sowie Ausbaugewerke



Bitumenbahn SK mit Hochzug

#### Schachttyp B



Quelle: TEIBINGER, M.: Brandabschottung im Holzbau. In: Holzbau, die neue quadriga. 05/2013. S. 13.



Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017


PVC, fertige Wanne





#### Schnittstellen mit anderen Gewerken

Beispiel zusätzliche Gewerke und unterschiedliche Montagegeschwindigkeit Holzbau sowie Ausbaugewerke



Bsp. 1: Bitumen SK 2 Personen 30 Min./Bad Bsp. 2: PVC-Wanne 2 Personen 5 Min./Bad Bsp. 1: 90 Min. Bsp. 2: 15 Min. je Bauabschnitt






# Abweichungen vom gewohnten Ausführungsstandard Beispiel Vermeidung/ Reduktion der Leitungsführung im Fußbodenbereich

- → Leitungsführung in (Vorsatz)Wänden
- → Zur Vermeidung der Durchbohrung der Abdichtungsebene
- → Für bessere Zugänglichkeit
- → Ziel Vorfertigung











# Abweichungen vom gewohnten Ausführungsstandard Beispiel Vermeidung/ Reduktion der Leitungsführung im Fußbodenbereich

- Durchführungen durch GK-Profile
- Dimensionierungen der GK-Profile

Wandinstallationen **Beispiel Bohrungen Bad** gemäß Baustellenanalyse

Summe Bohrungen Bad
67 Bohrungen Alu
5 Bohrungen Stahl
5:08 Min.

Summe Bohrungen ca. 50 Min.

- → umständliches "Einfädeln"
- Beschädigung und Reparatur Isolierung



Quelle: TU Graz/ iBBW, 2017





Abweichungen vom gewohnten Ausführungsstandard Beispiel Vermeidung/ Reduktion der Leitungsführung im Fußbodenbereich

Durchführungen durch GK-Profile

Dimensionierungen der GK-Profile

ÖNORM B 2320:2017: Wohnhäuser aus Holz:

Pkt. 9.8 Installationen, Haustechnik:

Bauteile, in denen Installationen geführt werden (zB Schachtwände, Wohnungstrennwände), sollten eine Installationsebene aufweisen, bzw. ist der Installationshohlraum entsprechend den geplanten Leitungsquerschnitten zu dimensionieren. Auf Muffen, Schellen u. dgl. ist dabei Rücksicht zu nehmen.

Quelle: AUSTRIAN STANDARD INSTITUTE (2017): ÖNORM B 2320:2017: Wohnhäuser aus Holz – Technische Anforderungen



Quelle: TU Graz/iBBW, 2017





### Zusammenfassung

- Die Gebäudetechnik muss bei Holzbauprojekten in sehr frühen
   Projektstadien berücksichtigt werden Vorfertigung Holzbau
- Zuständigkeiten sind in der Ausschreibung festzulegen und im Bauablauf zu überwachen.
- In der Ausführungsphase ist auf eine funktionierende Koordination der Schnittstellen zwischen Gewerken zu achten.
- Die Abstimmung zwischen Architektur, Bauphysik und Gebäudetechnik-Planung ist dabei essentiell.
  - → Frühzeitige Einbindung aller Projektbeteiligten
  - → Wandstärken auf Verlegeart der Leitungen abstimmen
  - → Leitungsführung und Durchbrüche frühzeitig fixieren
  - → Besonderes Augenmerk auf "neue" Detailausführungen

## VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!



#### Literatur

- HAUSLADEN, G. et al.: Holzbau der Zukunft Teilprojekt 12. Modulare, vorgefertigte Installationen in mehrgeschossigen Holzbauwerken. Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag, 2008.
- SCHICKHOFER, G.; SCHMID, G.: Gebäudetechnik für Geschossbauten in Holz-Massivbauweise. In: Tagungsband 1. Klagenfurter Holzbau-Fachtagung
   Versorgen und Umhüllen im Holzbau. Hrsg.: Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH; Institut für Holzbau und Holztechnologie: Graz, TU Graz, 2014.
- TEIBINGER, M.: Brandabschottung im Holzbau. In: Holzbau, die neue quadriga. 05/2013. Hrsg.: Redaktion HOLZBAU die neue quadriga: Wolnzach, Verlag Kastner, 2013.
- AUSTRIAN STANDARD INSTITUTE: ÖNORM B 2320:2017: Wohnhäuser aus Holz Technische Anforderungen. Wien. ON, 2017.
- BMWD: Standardleistungsbeschreibung Holzbau, LG 36 Holzbauarbeiten.
   Wien, 2018.
- ROTH WERKE GMBH: Trinkwasser-Installation und Heizkörper-Anbindung mit einem System. Dautphetal, 2018.